

地域情報通信基盤整備推進交付金事業 事後評価表

事業名		平成20年度地域情報通信基盤整備推進交付金事業						
市町村名		那須郡那珂川町		所属部署		企画財政課		
事業の概要	事業年度	平成20年度		事業完了日		平成21年3月11日		
	総事業費	438,713千円		補助対象事業費		438,713千円		
				交付金額		146,237千円		
	整備対象地域	旧小川町の全域						
	<b>事業の内容</b>							
<p>旧馬頭町エリア(以下「馬頭地区」)では、既に難視聴対策として、平成5年度から町直営のケーブルテレビ事業として、地上アナログ放送の再送信、自主放送、音声告知による行政情報の提供を行っている。また、平成18年度より農林水産省の交付金事業で、ケーブルテレビのネットワークを活用した公共施設間的高速ネットワークの整備がされていた。このような状況の中、旧小川町エリア(以下「小川地区」)では、民間事業者によるADSLサービス提供エリアとなっているが、利用可能地域が町の中心部に限定されており、山間部の813戸が利用できない状況にあり、馬頭地区との地域間情報格差が拡大していた。そこで、小川地区の情報通信格差を是正するため、FTTCによる光ファイバ網を整備し、地上デジタル放送、BS・CSデジタル放送再送信に加え、ケーブルインターネット、IP電話サービス、音声告知放送、自主放送のサービスを行った。提供サービスについては、多様な料金形態を採用し、住民の要望に添ったサービスの展開を図った。</p>								
BB	サービス開始日	平成21年4月1日						
	サービス形態	当初は公設公営 平成24年4月1日より指定管理者制度により管理・運営						
	契約先	富士通ネットワークソリューションズ株式会社 関東支店						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H21年度末	H22年度末	H23年度末	H24年度末	H25年度末
	整備地域の世帯数	2,085	2,085	2,185	2,198	2,188	2,196	2,209
	加入世帯数	300	350	254	266	290	297	289
	加入率(%)	14.4	16.8	11.6	12.1	13.3	13.5	13.1
CATV	サービス開始日	平成21年4月1日						
	サービス形態	当初は公設公営 平成24年4月1日より指定管理者制度により管理・運営						
	契約先	富士通ネットワークソリューションズ株式会社 関東支店						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H21年度末	H22年度末	H23年度末	H24年度末	H25年度末
	整備地域の世帯数	2,085	2,085	2,185	2,198	2,188	2,196	2,209
	加入世帯数	834	1,250	1,232	1,233	1,231	1,225	1,151
	加入率(%)	40.0	60.0	56.4	56.1	56.1	55.8	52.1
評価及び課題	<p>・ブロードバンドの加入率については、当初の目標を若干下回っているが、本事業によるサービス提供と同時期に、民間ブロードバンド事業者の参入による加入競争に加え、スマートフォン等の普及に伴い、これまで加入を想定していた世代のインターネットへの接続形態に変化が生じてきていることも原因の一つと考えられる。</p> <p>・ケーブルテレビについては、初年度から加入率50%を超え、地上デジタル放送への完全移行年度には当初の加入率を達成しており、当該地域における本事業による効果であるとみられる。</p> <p>・今後は、テレビ放送・ブロードバンド・防災告知端末サービス等複数のサービスを併せ持ったケーブルテレビならではの魅力あるサービスの提供及び地域コミュニティ放送の充実等に向けた取り組みを求めながら、加入促進を進めていく。</p>							